

3市共同資源物処理施設今後のスケジュール (平成27年1月現在)

項目	平成26年度	平成27年度				28年度				平成29年度				平成30年度				
	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	
工事着工までの事務手続き	地域計画の提出 交付金の交付手続きとして「循環型社会形成推進地域計画」を都を通じ国に提出する。	■																
	生活環境影響調査(現況調査) 環境への影響の分析のため、調査事項の整理、調査対象地域の設定及び現状把握(現況四季調査)までを行う。		■	■	■	■	■											
	施設整備実施計画の作成 基本設計、施設計画、施工計画及びスケジュール等を取りまとめる。		■	■	■	■												
	生活環境影響調査 事前調査の内容に基づき、環境影響の予測、影響の分析及び報告書の作成を行う。						■	■										
	工事発注準備 建設工事見積設計仕様書の作成、見積設計参加業者の募集、提案図書 of 技術審査及び入札参加業者の決定を行う。				■	■	■	■										
	入札・仮契約・本契約 入札後仮契約を締結し、議決をへて本契約								■	■								
	施設の実施設計 契約後、基本設計に基づき実施設計を行う。									■	■	■	■					
建設工事に着手													■	■	■	■	■	
施設整備地域連絡協議会	環境影響に関すること																	
	生活環境影響調査の内容協議	協議																
	現地調査		調査状況の報告															
	環境影響調査結果(報告書)							調査結果の報告										
	施設の環境影響に関すること	継続して ①情報提供、②意見交換、③協議																
	施設の姿に関すること																	
	デザイン・意匠(イメージ)について	意向のまとめ→可能な範囲で実施計画に反映																
	緑化について(レイアウト、植物種等)	意向のまとめ→可能な範囲で実施計画に反映																
	その他	対応可能な内容 →実施設計段階で配慮																
	プラザ(環境啓発)機能に関すること																	
地域防災(地域利用)機能について	意向のまとめ→可能な範囲で実施計画に反映																	
環境学習機能について	意向のまとめ→可能な範囲で実施計画に反映																	
その他	対応可能な内容 →実施設計段階で対応																	
ごみ処理事業に関すること	継続して ①情報提供、②意見交換、③協議																	
その他	継続して ①情報提供、②意見交換、③協議																	