

資源物中間処理施設

令和4年度 点検・整備予定（実績）表

| 点検・整備内容 | 計画 | | 実績 | | |
|--------------------|------|----------------|------------------|------------|------|
| エレベータ保守点検（毎月） | 毎月点検 | | 10月分まで点検終了 | | |
| | 令和4年 | | | | |
| 電気設備点検 | | 10月上旬 | 10月1日 | (土) | 点検完了 |
| 消防設備点検（法定点検） | | 10月上旬 | 10月3日 | (月) | 点検完了 |
| 送排風機点検 | | 10月中 | 10月9日 | (日) | 点検完了 |
| ペットボトル破砕袋機点検 | | 10月中 | 10月21日 | (金) | 点検完了 |
| 容リプラ圧縮梱包機油圧装置油交換 | | 10月下旬 | 10月22日 | (土) | 交換完了 |
| 計量機点検 | | 10月下旬 | 10月22日 | (土) | 点検完了 |
| 資源物展開検査（上半期） | | 10月下旬 | 10月26日 10月28日 | (水) (金) | 検査完了 |
| TVOC測定装置点検 | | 11月中 | 11月5日 | (土) | 点検完了 |
| 重量シャッター点検 | | 11月中 | 11月5日 | (土) | 点検完了 |
| 比重差選別機点検 | | 11月中 | 11月5日 | (土) | 点検完了 |
| | 令和5年 | | | | |
| クレーン法定点検 | | 1月下旬から 2月下旬 | | | |
| 消防設備点検（外観点検） | | 2月下旬 | | | |
| 容リプラ・ペットボトル圧縮梱包機点検 | | 2月下旬 | | | |
| 資源物展開検査（下半期） | | 2月下旬 | | | |
| 投入扉点検 | | 3月上旬 | | | |