

資源物中間処理施設

令和5年度 点検・整備予定（実績）表

点検・整備内容	計画		実績		
エレベータ保守点検（毎月）	毎月点検		令和5年10月分まで点検完了		
空気圧縮機点検	令和5年	7月下旬	7月22日	(土)	点検完了
作業環境測定業務委託（上半期）		8月中旬	8月16日	(水)	測定完了
消防設備点検（法定点検）		8月中旬	9月29日	(金)	点検完了
臭気測定業務委託（上半期）		8月中旬	7月31日	(水)	測定完了
資源物展開検査（上半期）		9月上旬	9月27日 9月28日 9月29日	(水) (木) (金)	検査完了
活性炭交換		9月上旬	10月14日	(土)	交換完了
ペットボトル破砕袋機点検		10月中旬	8月29日	(火)	点検完了
比重差選別機点検		11月中旬	6月10日 6月11日	(土) (日)	点検完了
ペットボトル圧縮梱包機油圧装置油交換		令和6年	11月25日(土) 11月26日(日)		
電気設備点検	12月中旬				
ペットボトル穴あけ機点検	12月中旬				
容器包装プラスチック・ペットボトル圧縮 梱包機点検	圧縮機：1月13日、14日 結束機：3月2日、3日				
クレーン法定点検	1月中旬				
フォークリフト・クランプリフト点検	2月上旬				
消防設備点検（外観点検）	2月中旬				
作業環境測定業務委託（下半期）	2月中旬				
臭気・水質測定業務委託（下半期）	2月中旬				
上水受水槽清掃	3月中旬				
資源物展開検査（下半期）	3月上旬				